

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 12. juni 2013

Deponeringsanlæggets etape III a

Indledning

Bestyrelsen for Reno Djurs I/S besluttede på møde den 7. december 2011 at igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag og en "myndighedspakke" til Norddjurs Kommune som grundlag for etablering af en ny etape III på deponeringsanlægget.


Formålet med dette notat er at give en oversigt over sagens stade, herunder anbefaling til den videre proces.

Den nye etape III A

Det samlede volumen til deponeringsformål på den nye etape III A udgør 3,5 mio. m³. Til sammenligning udgør det samlede deponeringsvolumen på den idriftværende etape II A 1,4 mio. m³.

Etape III A er overordnet disponeret med 17 selvstændige deponeringsenheder, som hver især agtes etableret med selvstændig perkolatopsamling (se nedenstående tegning). Formålet med opdelingen i selvstændige enheder er dels at holde affaldstyper med særlige karakteristika adskilt fra andre affaldstyper, dels at kunne udbygge anlægget successivt i takt med, at behovet opstår.

Anlægsprojektet omfatter 1. deletape af etape III A, som er planlagt at omfatte 6 deponeringsenheder (enhederne a-f). De 6 enheder udgør samlet set et teoretisk volumen på ca. 1 mio. m³.



Anlægsomkostningen til 1. deltape af etape III A er estimeret til 38 mio. kr., svarende til en m^3 -pris på 38 kr./ m^3 . Dette niveau er højere end for etape II, hvilket skyldes, at det første deltape af etape III har en lavere slutkote og dermed et relativt lavt volumen pr. arealenhed.

Den eksakte anlægsomkostning vil først være kendt efter udbud.

Restlevetid for etape II og idriftsættelse af etape III

Etape II A har fortsat et stort restvolumen (80 % af det tilgængelige volumen). Udfordringen er imidlertid, at visse fraktioner – særligt shredderaffald og asbestholdigt affald – ”fylder” meget, hvorved visse af de særskilte deponeringsenheder har en relativt begrænset restlevetid.

Samtidig er prognoserne for de fremtidige deponeringsegne affaldsmængder usikre, ikke mindst for hvad angår den store fraktion af shredderaffald.

Med udgangspunkt i de nuværende mængder af deponeringsegt affald kan restlevetiden for de enkelte enheder på etape II A estimeres til følgende (pr. 1. januar 2013):

<i>Affaldsart</i>	<i>Enheder</i>	<i>Restkapacitet (tons)</i>	<i>Årlig mængde (tons)</i>	<i>Restlevetid (år)</i>
Farligt (shredder)	A, B, M	155.000	35.000	4,4
Mineralsk	C	145.000	2.000	72
Asbest	D, E	46.000	9.000	5,2
Blandet	K, L, G, F	295.000	20.000	15
<i>I alt</i>		<i>641.000</i>	<i>66.000</i>	

Henset til den angivne opfyldningstakt vil en ny enhed for shredderaffald skulle idriftsættes senest i 2017.

Myndighedsarbejdet

Administrationen sendte i efteråret 2012 en "ansøgningspakke" vedrørende det nye anlæg til Norddjurs Kommune. Ansøgningspakken omfatter forslag til VVM-redegørelse, forslag til ny lokalplan samt ansøgning om miljøgodkendelse.

Sagen forventes fremlagt til politisk behandling i Norddjurs Kommune umiddelbart efter sommerferien 2013. Sagen skal behandles i Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Inden Norddjurs Kommune kan træffe endelig afgørelse i sagen, skal sagen i offentlig høring i minimum 8 uger. Den offentlige høring forventes gennemført efterår/vinter 2013.

Efter høringsfasen forholder Norddjurs Kommune sig til de indkomne høringsforslag med henblik på at træffe endelig afgørelse i sagen. Den endelige afgørelse forventes at foreligge primo 2014.

Tidsplan for etablering og idriftsættelse

Anlægsarbejdet planlægges udbudt, når Norddjurs Kommunes vilkår for anlæggets etablering er kendt, dvs. forventeligt primo 2014.

I forlængelse af udbuddet vil anlægsarbejder kunne igangsættes tidligst medio 2014. Med igangsætning af anlægsarbejder medio 2014 vil anlægget kunne forventes færdiggjort og idriftsat ultimo 2016.

Det anbefales at igangsætte detailprojekteringen, så udbuddet kan igangsættes umiddelbart efter, at myndighedsgodkendelserne foreligger. Rådgiverhonorar til detailprojektering og udbud estimeres at udgøre ca. 1 mio. kr.

Likviditet, lånoptagelse og henlæggelser

Der er ikke foretaget selvstændige økonomiske henlæggelser til etableringen af etape III. Basisydelsen har imidlertid over årene "opsparat" en økonomisk overdækning på ca. 30 mio. kr.. Overdækningen er beregnet som forskellen mellem basisydelsens egenkapital henholdsvis aktiver.

Reno Djurs har planlagt en række investeringer, som i perioden 2013-2016 vil indebære et relativt stort økonomisk træk. De planlagte anlægsinvesteringer omfatter 73 mio. kr., hvoraf omkostningerne til etablering af etape III a forventes at udgøre 38 mio. kr.

Reno Djurs' økonomi er sund (soliditetsgrad = 78). Et økonomisk træk på 73 mio. kr. i løbet af en 3-årig periode vil imidlertid kun delvist kunne optages af Reno Djurs' likviditet. Baseret på de foreliggende økonomiske estimater og tidsplaner vil der pr. medio 2015 opstå behov for at

optage et lån på forventningsvis 20 mio. kr. Et sådant anlægslån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens § 11.

Reno Djurs' afvikler i øjeblikket et anlægslån på oprindeligt 30 mio. kr., som blev optaget i 2000. Lånets restgæld udgør pt. ca. 5 mio. kr.. Lånet vil være fuldt afviklet medio 2015.

I medfør af affaldsbekendtgørelsens § 61 kan der i affaldsgebyrer indregnes henlæggelser til planlagte investeringer i en 5-årig periode. Det anbefales, at spørgsmålet om at tillægge deponeringstaksterne en henlæggelse til den fremtidige investering tages op i forbindelse med forslag til budget 2015.