

# Notat



Dato: 8. marts 2018  
Til: Bestyrelsen  
Fra: Administrationen

## Opdatering af Reno Djurs' genbrugsstationer

### Resumé

Bestyrelsen besluttede på møde den 13. september 2017 (sag nr. 24-17) at godkende projekter for opdatering af fire eksisterende genbrugsstationer.

Dette notat giver en status for opdateringerne.

### Beskrivelse af de enkelte projekter

Ebeltoft	
Beskrivelse	Projektet omfatter etablering af plads til haveaffald på et areal beliggende i tilknytning til eksisterende genbrugsstation. Det pågældende areal ejes af Syddjurs Kommune. Reno Djurs har indgået lejeaftale om arealet på de vilkår, som i øvrigt er gældende for genbrugsstationerne.
Myndighedsforhold	Projektet kan rummes inden for eksisterende lokalplan. Projektet kræver opdateret miljøgodkendelse. Reno Djurs er i dialog med Syddjurs Kommune om levering af materiale for revidering af miljøgodkendelsen og for afledningstilladelse for overfladevand fra pladsen.
Økonomi	4,1 mio. kr.
Tidsplan	Forventet idriftsættelse: Ultimo 2018. Projektering pågår, og det forventes, at anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart før sommerferien.

<b>Grenaa</b>	
Beskrivelse	Projektet omfatter udvidelse af nuværende areal på et tilstødende areal, som lejes af Norddjurs Kommune. Projektet omfatter endvidere etablering af en ny bygning til mandskab samt WEEE- og farligt affald (tilsvarende bygningen på Feldballe Genbrugsstation)
Myndighedsforhold	Projektet kan rummes inden for eksisterende lokalplan. Projektet kræver opdateret miljøgodkendelse, der har været fremsendt til kommentering og forventes færdig i nærmeste fremtid.
Økonomi	9,3 mio. kr.
Tidsplan	Forventet idriftsættelse: Ultimo 2018. Projektet har været i udbud og anlægsarbejderne går i gang umiddelbart efter påske.

<b>Knebel</b>	
Beskrivelse	Projektet omfatter udvidelse af nuværende areal på et tilstødende areal, som lejes af Syddjurs Kommune. Projektet omfatter endvidere etablering af nedsænkede containergrave samt en ny bygning til mandskab samt WEEE- og farligt affald (tilsvarende bygningen på Feldballe Genbrugsstation)
Myndighedsforhold	Projektet kræver ny lokalplan såvel som ny miljøgodkendelse. Reno Djurs er i dialog med Syddjurs Kommune om levering af materiale for udarbejdelse af ny lokalplan.
Økonomi	11,0 mio. kr.
Tidsplan	Forventet idriftsættelse: 2020. Det forventes, at udarbejdelse af lokalplan vil tage et år. Anlægsarbejderne vil derfor tidligst kunne komme i gang i foråret 2019 med færdiggørelse i foråret 2020.

<b>Ryomgaard</b>	
Beskrivelse	Syddjurs Kommune har købt erhvervsgrund m. eksisterende bygning, som er beliggende mellem genbrugsstationen og Industrivej til brug for udvidelse af genbrugsstationen. Reno Djurs har indgået lejeaftale på de vilkår, som i øvrigt er gældende for genbrugsstationerne.
Myndighedsforhold	Projektet kan rummes inden for eksisterende lokalplan. Projektet kræver opdateret miljøgodkendelse.
Økonomi	5 mio. kr.
Tidsplan	Forventet idriftsættelse: Ultimo 2018. Projektering pågår, og det forventes, at anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart før sommerferien.

### Samlet økonomi

De samlede omkostninger ved de beskrevne opdateringer udgør som angivet oven for 29,4 mio. kr.

I Reno Djurs årsregnskab 2017 er genbrugsstationernes egenkapital opgjort til 35,3 mio. kr., hvoraf 18,7 mio. kr. er bundet i anlægsaktiver. Herved er således 16,6 mio. at betragte som "fri" egenkapital (= gebyrmæssig overdækning), der kan disponeres til fx anlægsformål.

Kompenseret for den "frie" egenkapital svarer det samlede anlægsbudget til, at der skal finansieres 15,1 mio. kr. Baseret på en lineær afskrivning over 15 år svarer finansieringsbehovet til en årlig omkostning på ca. 1 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse af gebyret for genbrugsstationer på 20 kr./år (ekskl. moms).

I budgetforslag 2019 er der indregnet afskrivninger på de anlæg, som etableres i 2018.

### Optagelse af lån

Reno Djurs har i øjeblikket ingen lån<sup>1</sup>.

De angivne investeringer i opdatering af genbrugsstationerne vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne af Reno Djurs' likviditet. Som følge af anlægsopdateringerne vil der i løbet af 2018 være behov for at optage et anlægslån i størrelsesordenen 30 mio. kr.

Optagelse af lån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens § 11:

*Til optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt til overdragelse af garantiforpligtelser og køb af fast ejendom kræves vedtagelse i interessenternes kommunalbestyrelser. De bestemmelser om kommunens optagelse af lån, afgivelse af garantier m.v., som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af loven om kommunernes styrelse, gælder tilsvarende for interessentskabet.*

Bestyrelsen godkendte på møde den 13. september 2017, at interessenterne anmodes om at godkende, at Reno Djurs optager et anlægslån til de angivne opdateringer på op til 30 mio. kr.

<sup>1</sup> Bortset fra en kassekredit med trækingsret på 10 mio. kr.

Det skal bemærkes, at interessentkommunerne har truffet beslutning om at opkræve provision af kommunegarantier for nye lån, der optages af forsyningsvirksomheder.

Det er imidlertid endnu ikke fuldt belyst, om Reno Djurs er omfattet af kommunernes beslutninger om opkrævning af garantiprovision.